



Protokół wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym

art floors

Inwestor :	
Obiekt (dom jednorodzinny/mieszkanie/inne)	
Adres:	
Typ ogrzewania:	Wodne
Rodzaj jastrychu:	
Data wykonania jastrychu:	
Data rozpoczęcia wygrzewania posadzki:	

Dzień	Proces wygrzewania	Uwagi	Podpis
1.	Rozgrzanie systemu do +20° C		
2.	Rozgrzanie systemu do +30° C		
3.	Rozgrzanie systemu do +40° C		
4.	Rozgrzanie systemu do +50° C lub maksymalnej temp. systemu		
5-15.	System pracuje z maksymalną dostępną temperaturą.		
16.	Obniżenie temp. systemu do +40° C		
17.	Obniżenie temp. systemu do +30° C		
18.	Obniżenie temp. systemu do +20° C		
19.	Dokonanie pomiaru wilgotności podłoża		
19-23.	Wyłączenie systemu		
24.	Rozgrzanie systemu do +20° C		
25.	Rozgrzanie systemu do +30° C		
26.	Rozgrzanie systemu do +40° C		
27.	Rozgrzanie systemu do +50° C lub maksymalnej temp. systemu		
28.	Obniżenie temp. systemu do +40° C		
29.	Obniżenie temp. systemu do +30° C		
30.	Obniżenie temp. systemu do +20° C		

Wykonawca:

Kierownik budowy:

Inwestor:

.....
(Data oraz czytelny podpis)

.....
(Data oraz czytelny podpis)

.....
(Data oraz czytelny podpis)

Łaccy - Kołczygłowy Sp. z o.o.

ul. Słupska 60; 77-140 Kołczygłowy

Tel.: +48 59 821 39 50

Fax: +48 59 821 39 59

e-mail: laccy@laccy.pl; www.laccy.pl

NIP: 842-15-51-629; REGON: 771275079

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000181189; Kapitał zakładowy 8.964.000 zł